



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА

АКТ

**проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных на создание детского технопарка «Кванториум»
на базе общеобразовательной организации, в муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 14»**

№ 01-12/4

г. Череповец

02.02.2023

Основание для проведения проверки:

пункт 1.6 плана работы контрольно-счетной палаты города Череповца на 2022 год, утвержденного приказом председателя контрольно-счетной палаты города Череповца от 23.12.2021 № 53 (с изменениями);

распоряжение председателя контрольно-счетной палаты города Череповца от 21.11.2022 № 62-р «О проведении контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на создание детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации»;

удостоверение на право проведения проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на создание Детского технопарка «Кванториум» на базе муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14», от 25.11.2022 № 01-10/9.

Лица, проводившие проверку (сотрудники контрольно-счетной палаты города Череповца):

Ю.В.Семина, инспектор, служебное удостоверение № 23;

Е.В.Багрова, консультант, служебное удостоверение № 12.

Привлеченные специалисты: нет.

Проверяемый период: 2021-2022 годы.

Срок проведения проверки: с 25.11.2022 по 02.02.2023.

Проверка проводилась с ведома:

А.Н.Шаниной, директора муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14».

**Полное и сокращенное наименование объекта проверки
в соответствии с учредительными документами**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 14» (МАОУ «СОШ № 14»)

Юридический адрес:

162609, Вологодская область, город Череповец, улица Городецкая, дом 20

Идентификационный номер налогоплательщика: 3528072104

Основной государственный регистрационный номер: 1023501249309

Сведения о способе организации бухгалтерского учета и отчетности

Ведение бюджетного учета и составление отчетности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» (далее – МАОУ «СОШ № 14», Учреждение. Заказчик) осуществляет муниципальное казенное учреждение «Финансово-бухгалтерский центр» в соответствии с договором на выполнение работ по ведению бухгалтерского учета и формированию отчетности муниципального учреждения сферы «Образование» от 01.04.2021.

Сведения о замещении должности Руководителя за проверяемый период

А.Н.Шанина, директор МАОУ «СОШ № 14», с 15.08.2017 по настоящее время; исполняли обязанности директора:

Н.Б.Козлова, заместитель директора, с 05.07.2021 по 18.07.2021;

Л.Е.Каштанова, заместитель директора, с 19.07.2021 по 01.08.2021;

С.В.Виноградова, заместитель директора, с 02.08.2021 по 15.08.2021.

Сведения о проверках, проведенных контролирующими органами за последний год

Контрольно-правовым управлением мэрии города проведено внеплановое контрольное мероприятие «Проверка осуществления расходов на реализацию мероприятий национального проекта «Образование» в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 14». (Акт камеральной проверки в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 14» от 03.09.2021 № 31/01-13-40).

Перечень изученных документов

1. Положение о закупке, утвержденное протоколом наблюдательного совета от 24.02.2021 № 1 (с изменениями).

2. Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета (включая субсидию из федерального бюджета) бюджету муниципального образования области на создание детских технопарков «Кванториум» от 25.01.2021 № 19730000-1-2021-010 (далее – Соглашение от 25.01.2021).

3. Соглашения о предоставлении из бюджета городского округа город Череповец субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 12.02.2021, 03.03.2021 № 20-2021-17867.

4. Договоры на поставку демонстрационного, наглядного и учебно-лабораторного оборудования.

5. Документы, подтверждающие поставку демонстрационного, наглядного и учебно-лабораторного оборудования (счет-фактуры, товарно-транспортные накладные, счета, акты-приема-передачи, универсальные передаточные документы).

6. Документы о кассовом исполнении средств бюджета, выделенных на приобретение оборудования.

7. Информация, размещенная на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://zakupki.gov.ru>.

8. Иные документы, необходимые для проведения контрольного мероприятия.

Перечень полученных документов из числа затребованных

Нет.

Перечень составленных документов к данному акту

Акт визуального обследования оборудования в рамках проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на создание детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации от 21.12.2022 (Приложение 1 к акту проверки).

Изложение результатов проверки

Мероприятия по созданию и обеспечению функционирования детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций осуществлялись в целях достижения результатов регионального проекта «Современная школа», подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей», государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 21.01.2019 № 74.

МАОУ «СОШ № 14» включено в Перечень общеобразовательных организаций, на базе которых в 2021-2023 годах осуществляется создание детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Вологодской области, утвержденный приказом Департамента образования Вологодской области от 29.12.2020 № 2109.

Закупка демонстрационного, наглядного и учебно-лабораторного оборудования (далее также – оборудование) для создания на базе общеобразовательной организации детского технопарка «Кванториум» (далее также – школьный Кванториум) осуществлялась за счет средств городского, областного и федерального бюджетов.

Между Департаментом образования Вологодской области и мэрией города Череповца заключено Соглашение от 25.01.2021 о предоставлении субсидии на создание детского технопарка «Кванториум».

Согласно пункту 6.1.1 Соглашения от 25.01.2021 уполномоченным органом мэрии города, на который возлагаются функции по исполнению данного соглашения, является управление образования мэрии города Череповца (далее – Управление образования).

Между Управлением образования и МАОУ «СОШ № 14» заключено соглашение о предоставлении из бюджета городского округа Череповец субсидии, согласно которому Учреждению предоставлена субсидия в целях создания детского технопарка «Кванториум» в размере 21 363 907,00 руб.

В соответствии с отчетом об использовании субсидии на иные цели МАОУ «СОШ № 14» на 01.01.2022 года кассовое исполнение средств бюджета на закупку оборудования составило 21 363 907,00 руб., в том числе средства:

– федерального бюджета – 20 507 299,97 руб.,

- областного бюджета – 854 499,96 руб.,
- городского бюджета – 2 107,07 руб.

В ходе проведения проверки установлено следующее.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидии на иные цели на 2021 год за счет средств городского бюджета с учетом субсидии из областного бюджета (включая субсидию из федерального бюджета) МАОУ «СОШ № 14», находящемуся в ведении управления образования мэрии, в части расходов, носящих разовый характер, не учитываемых при определении размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, утвержден распоряжением мэрии от 05.04.2021 № 509-р (далее – Порядок № 509).

К проверке представлены соглашения о предоставлении из бюджета городского округа субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заключенные между Управлением образования и Учреждением от 12.02.2021 и от 03.03.2021 № 20-2021-17867 (далее – Соглашение от 12.02.2021, Соглашение от 03.03.2021, вместе – Соглашения).

Согласно представленным пояснениям Управления образования от 14.12.2022 № 2022/04-01-24/13 Соглашение от 12.02.2021 было заключено на основании лимитов бюджетных средств, доведенных Управлению образования, и подписано в системе «Электронный бюджет», но отклонено Федеральным казначейством. Соглашение с внесенными корректировками было подписано сторонами 03.03.2021 с сохранением первоначального номера. Документ о расторжении Соглашения от 12.02.2021 не подписывался.

Несмотря на представленные пояснения пунктами 6.2, 6.5 указанных Соглашений установлено, что расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон, за исключением расторжения в одностороннем порядке, и оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью соглашения.

Таким образом, на момент проверки Управлением образования заключено два действующих Соглашения с одним регистрационным номером от разных дат. Соглашения также заключены ранее даты утверждения Порядка, устанавливающего объем и условия предоставления субсидии на иные цели.

1. Согласно пункту 13 Порядка № 509-р установлено, что в договоры на поставку оборудования включается условие о возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товара в случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. Представленные к проверке договоры вышеуказанное условие не содержат.

2. Пунктом 6.1.2 Соглашения от 25.01.2021 установлено, что требования к составу расходных обязательств, софинансируемых из бюджета области, устанавливаются методическими рекомендациями по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 года № Р-4 (далее – Методические рекомендации).

Разделом 3 Методических рекомендаций установлено, что перечень, содержащий минимально необходимые функциональные и технические требования и минимальное количество оборудования и расходных материалов для оснащения школьного Кванториума (далее – инфраструктурный лист), определяется органом исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации, ответственным за реализацию мероприятий по созданию школьных Кванториумов (далее – Региональный координатор) в соответствии с типовой формой. Региональный координатор обеспечивает согласование сформированного инфраструктурного листа с Федеральным государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» (далее – Федеральный оператор).

Инфраструктурный лист для оснащения детского технопарка «Кванториум» на базе МАОУ «СОШ № 14», утвержден приказом Департамента образования Вологодской области от 30.03.2021 № 654 и согласован с Федеральным оператором.

3. Закупку товаров, работ, услуг МАОУ «СОШ № 14» осуществляет в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14», утвержденным протоколом наблюдательного совета МАОУ «СОШ № 14» от 24.02.2021 № 1 (далее – Положение о закупке), предусмотренным Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В 2021 году МАОУ «СОШ № 14» для закупки оборудования заключено 9 договоров, из них:

- 1 договор заключен по результатам проведения аукциона в электронной форме,
- 8 договоров заключены с единственным поставщиком в соответствии с подпунктом 24 пункта 5.5 Положения о закупке.

Согласно пункту 10.2 Положения о закупке при осуществлении закупки у единственного поставщика заказчик обязан обосновать в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика, а также цену договора и иные существенные условия договора (далее – Отчет).

✓ Отчеты с обоснованием потребности в закупке у единственного поставщика к проверке не представлены.

Начальная (максимальная) цена договоров, заключенных МАОУ «СОШ № 14» с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) определена методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с пунктом 7.6 Положения о закупке.

МАОУ «СОШ № 14» в соответствии с инфраструктурным листом закуплено оборудование на общую сумму 19 795 614,98 руб. по договорам, заключенным с:

- 1) ООО «СТЭК» от 26.04.2021 № 055/2021 на сумму 450 547,20 руб.;
- 2) ИП Седельник А.В. от 29.04.2021 № 01/2021 на сумму 2 201 450,00 руб.;
- 3) ООО «Технологии образования»:
 - от 07.05.2021 № б/н на сумму 1 125 942,00 руб.,
 - от 11.05.2021 № 03/2021 на сумму 2 955 650,00 руб.;
- 4) ООО «Цитадель»:
 - от 11.05.2021 № 02/2021 на сумму 2 475 641,62 руб.
- 5) ООО «Ф1 Групп»:
 - от 14.05.2021 № 4/2021 на сумму 9 941 264,16 руб.,
 - от 21.05.2021 № 5/2021 на сумму 645 120,00 руб.

Также согласно представленным к проверке документам установлено, что Учреждением были заключены договоры на поставку дополнительного оборудования

на сумму 1 568 292,02 руб., превышающего утвержденные инфраструктурным листом показатели, а именно:

– по договору от 21.07.2021 № 06/2021, заключенному между МАОУ «СОШ № 14» и ООО «Технологии образования», на сумму 620 772,02 руб. приобретены: «Ноутбук» – 8 шт., «Микроскоп цифровой» – 2 шт.

– по договору от 23.07.2021 № 087, заключенному между МАОУ «СОШ № 14» и ООО «СТЭК», на сумму 947 520,00 руб. приобретены: «Моноблочное интерактивное устройство» – 4 шт., «Напольная мобильная стойка для интерактивных досок или универсальное настенное крепление» – 4 шт.

Управлением образования мэрии города Череповца представлено письмо Федерального оператора от 15.07.2021 № 2287, о согласовании перечня оборудования, средств обучения и воспитания, планируемых к закупке за счет средств экономии, сложившейся в результате проведения закупочных процедур в 2021 году.

4. В соответствии с пунктом 1.2 договора от 29.04.2021 № 01/2021, пунктом 4.13 договора от 14.05.2021 № 04/2021, заключенных МАОУ «СОШ № 14» с ИП Седельник А.В. и ООО «Ф1 Групп» соответственно, оборудование считается переданным поставщиком и принятым покупателем после подписания сторонами товарной накладной и акта приема-передачи.

Согласно пунктам 7.4 указанных договоров также предусмотрено, что в случае просрочки исполнения своих обязательств по поставке оборудования поставщик обязан уплатить неустойку в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на дату уплаты неустойки, от цены договора, уменьшенной на сумму фактически исполненных обязательств.

Проверкой установлено, что сроки поставки оборудования, определенные договорами, поставщиками нарушены:

– по договору от 29.04.2021 № 01/2021, заключенному между МАОУ «СОШ № 14» и ИП Седельник А.В., нарушен срок поставки оборудования на сумму 2 201 450,00 руб. Срок поставки – в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания договора, то есть до 28.07.2021. Договор поставщик исполнил с нарушением срока – 25.08.2021, что подтверждается подписанной товарной накладной от 25.08.2021 № 467, счетом от 25.08.2021 № 461.

Таким образом, сумма неустойки (пени) (на дату составления акта проверки) составляет 15 410,15 руб. ($2\,201\,450,00 \times 28 \times 1/300 \times 7,5\%$).

✓ Требование об уплате неустойки (пени) к поставщику МАОУ «СОШ № 14» не предъявлено.

– по договору от 14.05.2021 № 04/2021, заключенному между МАОУ «СОШ № 14» и ООО «Ф1 Групп», нарушен график поставки (Приложение 2 к договору) в части срока поставки «пластика для 3д печати (в ассортименте)» на сумму 119 790,00 руб. (с НДС). Срок поставки – 18.06.2021. Универсальный передаточный документ от 16.07.2021 № 301 подписан Заказчиком 19.07.2021. Договор поставщик исполнил с нарушением срока.

К проверке представлена претензия МАОУ «СОШ № 14» к ООО «Ф1 Групп» о выплате неустойки от 26.10.2021 № 303 на сумму 549,04 руб. Сумма неустойки оплачена 28.10.2021 (платежное поручение № 94). Расчет неустойки произведен от суммы **без учета НДС (20%)**, периода просрочки равному 30 дням, ставки рефинансирования Центрального банка РФ на день поставки оборудования ($99\,825,00 \times 30 \times 1/300 \times 5,5\%$).

Таким образом, согласно пункту 7.4 договора от 14.05.2021 № 04/2021 сумма неустойки (пени) (на день выставления требования) составляет 928,37 руб. ($119\,790,00 \times 31 \times 1/300 \times 7,5\%$).

✓ Сумма непредъявленных заказчиком к поставщикам оборудования неустоек составляет 15 789,48 руб. (15 410,15 + 928,37 – 549,04).

5. В соответствии с пунктом 13.1.25 Положения о закупке срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора должен составлять не более 30 (тридцати) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

Пунктом 2.6 договора от 26.04.2021 № 055/2021, пунктом 7 раздела 4 договора от 07.05.2021 № б/н, пунктом 2.5 договоров от 14.05.2021 № 04/2021, от 21.05.2021 № 05/2021 заключенных МАОУ «СОШ № 14» с ООО «СТЭК», ООО «Технологии образования», ООО «Ф1 Групп» соответственно, установлено, что Заказчик производит оплату по договору на основании подписанных документов о приемке товара и выставленного счета в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки товара.

Согласно пунктам 7.1, 7.2 вышеуказанных договоров в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены договора поставщик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате цены договора начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором срока по оплате в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора.

Учреждением нарушены обязательства по оплате товаров, предусмотренные договорами.

5.1 Универсальный передаточный документ (акт) от 26.05.2021 № 1424 по договору от 26.04.2021 № 055/2021 на сумму 450 547,20 руб. подписан сторонами 26.05.2021. Окончательный расчет за поставку оборудования произведен 16.07.2021 (платежные поручения от 15.07.2021 №№ 660, 661, 662). Просрочка оплаты составляет 21 календарный день.

5.2 Универсальный передаточный документ (акт) от 28.05.2021 № 1 по договору от 07.05.2021 № б/н на сумму 1 125 942,00 руб. подписан сторонами 28.05.2021. Окончательный расчет за поставку оборудования произведен 16.07.2021 (платежные поручения от 15.07.2021 №№ 666, 667, 668). Просрочка оплаты составляет 19 календарных дней.

5.3 Универсальный передаточный документ (акт) от 14.06.2021 № 260 по договору от 14.05.2021 № 04/2021 на сумму 353 098,32 руб. подписан заказчиком 15.06.2021. Окончательный расчет за поставку оборудования произведен 16.07.2021 (платежные поручения от 15.07.2021 №№ 672, 673, 674). Просрочка оплаты составляет 1 календарный день.

5.4 Универсальный передаточный документ (акт) от 14.06.2021 № 259 по договору от 21.05.2021 № 05/2021 на сумму 645 120,00 руб. подписан заказчиком 15.06.2021. Окончательный расчет за поставку оборудования произведен 16.07.2021 (платежное поручение от 15.07.2021 №№ 669, 670, 671). Просрочка оплаты составляет 1 календарный день.

Таким образом, МАОУ «СОШ № 14» нарушены требования Положения о закупке и условия договоров от 14.05.2021 № 04/2021, от 21.05.2021 № 05/2021, от 26.04.2021 № 055/2021, от 06.05.2021 № б/н.

По факту несвоевременной оплаты за поставленное оборудование директором МАОУ «СОШ № 14» представлены пояснения от 13.12.2022 № 296, согласно которым Учреждение в соответствии с пунктом 4.1.2 Соглашения от 03.03.2021 направлены копии документов для проверки Управлению образования.

В соответствии с пунктом 3.4 Соглашения от 25.01.2021 перечисление средств субсидии осуществляется на основании копий документов, заключенных на реализацию мероприятий по созданию на базе общеобразовательной организации детского технопарка «Кванториум», в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; заверенных копий документов, подтверждающих приобретение товаров, представленных в ГКУ ВО «Областное казначейство».

Управлением образования необходимые документы направлены письмами от 02.06.2021 № 713/04-01-28, от 18.06.2021 № 818/04-01-28 в Департамент образования Вологодской области.

Субсидия в соответствии с Соглашением от 25.01.2021 перечислена Департаментом образования Вологодской области 09.07.2021 в сумме 3 130 447,90 руб.

Субсидия на создание детского технопарка «Кванториум» 14.07.2021 перечислена Управлением образования на лицевой счет МАОУ «СОШ № 14» платежными поручениями от 12.07.2021 № 14001, 14002, 14003, 15906, 15907, 15908 с соблюдением графика, предусмотренного Соглашением от 03.03.2021.

Таким образом, в случае предъявления поставщиком требования уплаты Заказчиком пени за несвоевременную оплату по договорам за поставленное оборудование может привести к дополнительным расходам МАОУ «СОШ № 14».

6. МАОУ «СОШ № 14» заключен 1 договор по результатам проведения аукциона в электронной форме (далее также – аукцион). Положением о закупке предусмотрен порядок проведения аукциона.

Согласно извещению и документации о закупке, размещенной на официальном сайте ЕИС и электронной торговой площадке ООО «Единая система торговых процедур» (далее – электронная площадка), дата начала аукциона в электронной форме 19.04.2021.

По информации, указанной на электронной торговой площадке ООО «Единая система торговых процедур», срок проведения торгов в электронной форме: с 19.04.2021 10:00 по 19.04.2021 10:20.

Пунктом 9.7.4.11 Положения о закупке установлено, что протокол проведения аукциона подписывается присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол проведения аукциона подписан 20.04.2021, с нарушением срока, предусмотренного Положением о закупке. Договор по результатам аукциона в электронной форме заключен 07.05.2021.

7. Учреждением к бухгалтерскому учету принято закупленное оборудование на общую сумму 21 363 907,00 руб. В соответствии с постановлением мэрии города Череповца от 01.03.2011 № 722 «Об особо ценном движимом имуществе бюджетных или автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец» к категории особо ценного имущества отнесено движимое имущество на сумму 13 974 212,66 руб.

8. Комиссионное визуальное обследование МАОУ «СОШ № 14» по адресу: ул. Городецкая, д. 20 проведено 21.12.2022, замечаний к качеству приобретенного оборудования не выявлено.

В ходе осмотра установлено, что на некоторых объектах отсутствуют инвентарные номера, что не позволило однозначно идентифицировать представленное оборудование (пункт 2 Приложения 1).

К акту визуального обследования были представлены пояснения заместителя директора по административно-хозяйственной работе МАОУ «СОШ № 14» от 23.12.2022, согласно которым замечания по отсутствующим инвентарным номерам устранены.

Также установлено, что в нарушение раздела 3 Методических указаний по применению форм первичных учетных документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н, в инвентарных карточках учета нефинансовых активов отсутствует краткая индивидуальная характеристика объектов, признаки объекта, перечень составляющих их предметов, основные качественные и количественные показатели объектов. Таким образом, отсутствие в инвентарных карточках учета описания объекта учета, его индивидуальных характеристик не обеспечивает должный контроль за сохранностью оборудования.

Инспектор
контрольно-счетной палаты города Череповца

Ю.В.Семина

СОГЛАСОВАНО

Консультант
контрольно-счетной палаты города Череповца

Е.В.Багрова

С актом ознакомлен:

Руководитель или уполномоченное лицо объекта финансового контроля:

Директор МАОУ «СОШ № 14»

02.02.2023

Дата

Подпись

А.Н.Шанина
Инициалы, фамилия

Пояснения и замечания _____ на _____ листах
(прилагаются/отсутствуют)

От получения копии акта отказался _____
должность, ФИО

Инспектор
контрольно-счетной палаты города Череповца

Ю.В.Семина

Один экземпляр акта проверки направлен по адресу: _____

АКТ
визуального обследования оборудования
в рамках проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных на создание детского технопарка «Кванториум»
на базе общеобразовательной организации

г. Череповец

21.12.2022

Для проверки наличия, качества, эффективного использования оборудования, закупленного для создания детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации комиссия в составе:

Ю.В.Семиной, инспектора контрольно-счетной палаты города Череповца,
Н.С.Даниловой, заместителя директора по административно-хозяйственной работе МАОУ «СОШ № 14»,
провела визуальное обследование оборудования и мебели.

1. По результатам визуального обследования установлено, что оборудование и мебель находится по адресу: г. Череповец, ул. Городецкая, д. 20.

2. В помещениях №№ 5, 6 находится оборудование для технологического профиля без инвентарных номеров:

– «Четырёхосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками» – 1 шт.;

– «Программный-аппаратный комплекс по робототехнике» – 1 шт.

– «Микроскоп цифровой» – 1 шт.

– «Ноутбук» – 2 шт.,

✓ 3. К проверке не представлены:

– «Цифровая лаборатория «Химия» профильная для педагога» – 4 шт.

– «МФУ тип 1» – 1 шт.

Инспектор контрольно-счетной палаты
города Череповца

Ю.В.Семина

Заместитель директора по
административно-хозяйственной работе
МАОУ «СОШ № 14»

Н.С.Данилова

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 6 (шесть) листов

Ведущий специалист
контрольно-счетной палаты
города Череповца *М.С. Черникова*
А.С. Черникова

